

新ふくおか小学校 統合準備委員会だより

【第13号】
令和4年6月発行
【編集・発行】
教育委員会事務局
施設計画推進室

第6回 統合準備委員会を開催しました

(新)福岡小学校 開校まで1年を切りました!



4月26日に、第6回統合準備委員会を開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染防止策を十分にとり、短時間での開催としました。

◇協議事項 令和4年度の事業計画について

◇報告① (新)福岡小学校建設工事の進捗状況について

◇報告② 閉校式の進捗状況について

令和5年4月の開校まで1年を切り、事業計画の最終年となる今年度のスケジュールや課題などを協議しました。

〈今年度協議に参加していただいている委員の紹介〉

～総務部会の皆さん～

◎部会長 ○副部会長 太字は新任の委員(敬称略)

鈴村 希夫	田瀬区	原 直樹	福岡中学校校長	三浦 荘士	下野保育園保護者会
○原 博資	下野区	伊藤 実加	下野小学校 PTA	杉浦 俊一	福岡保育園保護者会
◎内木 良治	福岡区	吉村 真司	下野小学校 PTA	小縣 広美	高山保育園保護者会
林 義文	高山区	杉山 靖典	福岡小学校 PTA	氷室 武志	学校教育課
市川 知恵里	高山区	芝辻 太輝	高山小学校 PTA	河合 裕	教育企画課
二村 誠	下野小学校校長	早川 和男	福岡中学校 PTA		
石川 斎	高山小学校校長	深谷 育子	福岡保育園園長		

～学校運営部会の皆さん～

◎小木曾 靖濃	福岡小学校校長	杉浦 弘美	高山小学校教務主任	吉村 彰夫	学校教育課
水野 透	下野小学校教務主任	中島 健	福岡中学校教務主任	西尾 浩樹	教育企画課
○三尾 雅之	福岡小学校教務主任	渡邊 佳世子	高山保育園園長		

～環境整備・PTA部会の皆さん～

◎今井 則也	田瀬区	玉置 和也	福岡中学校教頭	加藤 知恵美	福岡保育園保護者会
志津 竜良	下野区	丹羽 伸次	下野小学校 PTA	足立 龍	高山保育園保護者会
○山内 隼司	福岡区	丹羽 直樹	下野小学校 PTA	浅野 信	学校教育課
早川 金安	高山区	花田 幸雄	福岡小学校 PTA	永治 善路	教育企画課
石川 斎	高山小学校校長	田口 拓也	高山小学校 PTA		
小海途 浩	下野小学校教頭	鈴村 雄太	福岡中学校 PTA		
松原 有宏	福岡小学校教頭	原 和枝	下野保育園園長		
渡邊 美穂	高山小学校教頭	丹羽 直樹	下野保育園保護者会		

※石川委員は2つの部会を兼務 ※丹羽(直)委員は2つの代表を兼務



学校統合についてのお知らせは、統合準備委員会だよりにて、地域及び保護者の皆様に継続してお知らせします。

統合準備委員会についての問い合わせは、
教育委員会事務局 施設計画推進室までお願いします。
TEL0573-66-1111 (内線 4285、4286、4292)

(新) 福岡小学校の建設スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
校舎棟	(土木・基礎工事)		(屋根工事)			(内装工事)					開校準備 (引越し等)	開校式		
屋内運動場	(土木・基礎工事)			(建方・外装工事)		(屋根工事)		(内装工事)					(清掃)	
共同調理場	(土木・基礎工事)		(建方・外装工事)			(内装工事)		(調理機器搬入・据付)					(清掃)	
外構・渡り廊下	(グラウンド・駐車場・渡り廊下等整備工事)													
部室棟	(土木・基礎・建方工事)													

- 土木・基礎工事が進み、これから建方・外装工事を進めていきます。
- 内装工事を経て来年2月末には完成、3月中に引越し作業を行い4月の開校を目指します。

木材の引渡しについて



5月20日に建設現場にて、市から工事施工業者へ木材の引渡しを行いました。

昨年度までに調達を完了した中津川市産材の柱・梁材などが、加工を終えてこのたび、建設現場へ搬入されました。

引渡しには、市長をはじめ市議会議長、副議長、地元選出市議会議員、統合準備委員会代表鈴木委員、工事関係者が出席しました。

今後、搬入された木材を使用して建方工事が進みます。木造校舎の完成が楽しみです。

建設予定地は今、どうなっているの？

part4



4月5日撮影



5月10日撮影

4月から5月にかけて型枠工事や鉄骨工事が進み、校舎棟の形が見えてきました。
5月から建方工事が始まり、建設現場に木材が搬入されいよいよ地元産の木を使った柱などが順次立ち始めます。

市のホームページでも工事の状況写真がご覧いただけます！

詳しくはこちらから

