



新ふくおか小学校 統合準備委員会だより

【第19号】
令和5年4月発行
【編集・発行】
教育委員会事務局
施設計画推進室



福岡小学校 開校

児童289人が
新しい友だちとの新生活をスタート！

4月7日に福岡小学校の開校式を執り行いました。工事の遅れにより仮校舎（旧福岡小学校）でのスタートとなりましたが、校舎はたくさんの児童により活気あふれる新福岡小学校として開校しました。



夏休み明け初日から
新校舎での生活が始まります！

～〈臨時〉統合準備委員会を開催しました～

3月20日に、臨時の統合準備委員会を開催しました。

前回（2月16日）開催した臨時の委員会では、工事遅延の報告をさせていただきましたが、工程の見直しの最中であった事から完成時期をお伝えすることができませんでした。

この度、施工業者から完成時期が提示され、新校舎へ移転する時期が明確となりましたので、今後のスケジュール等を事務局より報告させていただきました。

■工事完成予定日・・・7月10日（月）


■新校舎への入校・・・8月28日（月）※夏休み明け 最初の登校日

生活環境が変わる児童への負担を少しでも軽減できるよう、事前に登校シミュレーションを実施し、夏休み明けからスムーズに登下校を行えるように計画をしています。

夏休み期間を活用して、引っ越しや新しい調理場の試運転などの準備を進めます。

また、児童や地域の方々に新校舎を見ていただけるよう、工事完成後に「お披露目会」を実施する予定です。（※詳細は追ってご連絡いたします）

〈今後のスケジュール〉



建設現場は 今、どうなっているの？

part
9



完成へ向け、内装工事が着々と進んでいます

多目的広場

地元産の磨き丸太が並び、大きな窓から光が差し込む広場に、照明が取り付けられました。足場が取れ、全貌が見えるようになりました。



普通教室

学習の場となる普通教室の様子です。フローリングが張られ黒板が付き、いよいよ教室らしい姿になってきました。



共同調理場

調理場に厨房機器が入りました。新しい調理場で作る給食は、福岡小学校だけではなく苗木・蛭川小中学校にも配食します。



体育館

体育館前方には、昨年度の小中学校の卒業生が作成した校歌レリーフが取り付けられました。足場が取れ、体育館らしくなってきました。



市のホームページでも工事の状況写真をご覧いただけます！

統合についてのお知らせは、統合準備委員会によりて、地域及び保護者の皆様に継続してお知らせします。

●お問い合わせ先：中津川市教育委員会事務局施設計画推進室
☎0573-66-1111（内線4285・4286・4292）

check!

